

Bauzeitenplan

	Anfang KW	Ende KW
Baubeginn	1	32
Vermessung	1	1
Bauwasser Baustrom	1	1
Erdarbeiten Aushub	2	2
Bodenplatte Keller	3	3
Keller Bau	4	4
KG Decke	4	5
Abdichtungsarbeiten Keller	5	5
Erdarbeiten Verfüllung Keller	6	9
Rohbauarbeiten EG	6	7
Gerüst Aufstellung	6	17
EG Decke	7	7
Treppe KG - EG	7	7
Rohbauarbeiten 1.OG	8	9
1.OG Decke	9	9
Treppe EG – 1.OG	9	9
Rohbauarbeiten 2.OG	10	11
Treppe 1.OG– 2.OG	11	11
Dachstuhlarbeiten	11	12
Rohbau Dachstuhl ausmauern	12	12
Dachklempner- und Dachdeckerarbeiten	14	15
Fenster und Aussenfensterbänke	15	15
Aussenputz	16	16
Innenfensterbänke	16	16
Elektro Rohinstallation	16	16
Schornsteinarbeiten	15	16
Innenputz	17	17
Sanitär Rohinstallation	18	18
Fussbodenheizung	19	20
Estrich	21	21
Estrich Trocknung	21	27
Rolladen- und Haustürarbeiten	22	22
Trockenbauarbeiten	22	22
Malerarbeiten	25	25
Fliesenarbeiten	27	27
Feinmontage Elektro / Sanitär	28	28
Innentüren Montage	28	28
Bodenbelagsarbeiten	29	29
Abnahme	30	30
Nachbesserung	30	32
Endabnahme	32	32